

ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๑๕๕๑๕



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ. ๓๔๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ติดตามเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด มท ๐๓๐๕.๒/ว ๔๒๔๒  
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมการปกครอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กรมการปกครอง ๑ ชั้น ๔ อาคารธนาถนกรณทาวเวอร์ โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมผ่านระบบ Zoom และรายงานผลการดำเนินการ นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และข้อสั่งการในการ ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จึงขอให้ทำการ ปกครองอำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑.รายการงบลงทุนที่พับไปโดยผลของกฎหมาย (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) ขอให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างและกำชับให้ส่งมอบงานตามงวดงานในสัญญา ทั้งนี้ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น) เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับ เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

๒.รายการงบลงทุนที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘) ขอให้ นายอำเภอ ติดตามการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับรายการค่าก่อสร้างที่ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘) ทุกรายการ และมอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เฉพาะรายการก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดใหญ่ รายงานผลความคืบหน้า ในการดำเนินการก่อสร้างฯ ให้กรมการปกครองทราบทุกวันจันทร์ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยขอให้ เริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ตามแบบรายงานที่กรมการปกครองกำหนด ผ่าน Google Sheets ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณและห้ามมิให้ มีงบประมาณพับไปโดยเด็ดขาด

๓. การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณที่อำเภอเป็นหน่วย ดำเนินการขอให้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ โดยเฉพาะรายการที่จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างเกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แก่ อาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และกองร้อยอาสาสมัครชาตินิรโทษกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจทำให้งบประมาณพับไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ครองยุทธ)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินและบัญชี  
โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๖๑๖

16 มี.ค. 2569

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๖๑๒



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)

เลขที่ ๒๕๖๙

วันที่ 16 มี.ค. 2569

เวลา ๐๙.๐๗ น.

กรมการปกครอง

๖๖ อาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น ๑๑

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางน้ำพร

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ติดตามเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด มท ๐๓๐๕.๒/ว๑๘๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินการงบประมาณที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย  
(เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันรายการงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  
กรมการปกครอง ๑ ชั้น ๙ อาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง  
เป็นประธานฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  
การประชุมผ่านระบบ Zoom และรายงานผลการดำเนินการ นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามมาตรการ  
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และข้อสั่งการในการประชุม  
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จึงขอให้จังหวัดแจ้ง  
ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. รายการงบประมาณที่พบไปโดยผลของกฎหมาย (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) ขอให้  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างและกำกับให้ส่งมอบงานตามงวดงานในสัญญา ทั้งนี้  
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารการขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณให้กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น) เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับเบิกจ่าย  
งบประมาณให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

๒. รายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘) ขอให้  
ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ติดตามการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับรายการค่าก่อสร้างที่  
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘) ทุกรายการ และมอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เฉพาะรายการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และกองร้อยอาสาสมัครกษัตริย์ขนาดใหญ่  
รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างฯ ให้กรมการปกครองทราบทุกวันจันทร์ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  
โดยขอให้เริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ตามแบบรายงานที่  
กรมการปกครองกำหนด ผ่าน Google Sheets ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการเบิกจ่าย  
งบประมาณและห้ามมิให้มีงบประมาณพบไปโดยเด็ดขาด

/ ๓. เร่งรัดการ ...

๓. การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณที่จังหวัด/อำเภอเป็นหน่วยดำเนินการ ขอให้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ โดยเฉพาะรายการที่จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างเกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แก่ อาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และกองร้อยอาสา รักษาดินแดนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจทำให้งบประมาณพับไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย โตเจริญ)

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการปกครอง



แบบรายงานงบบุคลากร  
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

กองวิชาการและแผนงาน  
ส่วนงบประมาณ  
โทร. ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕

รายชื่อจังหวัดแนบท้ายตามหนังสือที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑ กระบี่	๒๕ เพชรบูรณ์
๒ กาฬสินธุ์	๒๖ มหาสารคาม
๓ กำแพงเพชร	๒๗ แม่ฮ่องสอน
๔ จันทบุรี	๒๘ ยะลา
๕ ชัยภูมิ	๒๙ ระยอง
๖ ชุมพร	๓๐ ราชบุรี
๗ เชียงราย	๓๑ ลพบุรี
๘ เชียงใหม่	๓๒ ลำปาง
๙ ตรัง	๓๓ เลย
๑๐ ตาก	๓๔ ศรีสะเกษ
๑๑ นครนายก	๓๕ สกลนคร
๑๒ นครปฐม	๓๖ สตูล
๑๓ นครราชสีมา	๓๗ สมุทรสงคราม
๑๔ นครสวรรค์	๓๘ สระแก้ว
๑๕ นนทบุรี	๓๙ สระบุรี
๑๖ นราธิวาส	๔๐ สุโขทัย
๑๗ น่าน	๔๑ สุราษฎร์ธานี
๑๘ บึงกาฬ	๔๒ สุรินทร์
๑๙ บุรีรัมย์	๔๓ หนองคาย
๒๐ ประจวบคีรีขันธ์	๔๔ อำนาจเจริญ
๒๑ ปราจีนบุรี	๔๕ อุตรธานี
๒๒ ปัตตานี	๔๖ อุตรดิตถ์
๒๓ พิจิตร	๔๗ อุทัยธานี
๒๔ เพชรบุรี	๔๘ อุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ป.ศ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 15.30 น.

ลำดับ	งบประมาณปี	จังหวัด	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน และกรมเปิกจ่าย
1	งบปี 69	กาฬสินธุ์	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	38,248,000.00	-	-	-	-	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นซองราคา วันที่ 27 ม.ค. 2569 (ตรวจเอกสาร 5 วัน) ประกาศผู้ชนะ 4 ก.พ. 69 (ออกซอง)	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน ก.พ. 2569
2	งบปี 69	กาฬสินธุ์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	29,087,000.00	-	-	-	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและแบบบูรณาการ	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
3	งบปี 69	จันทบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	9,161,000.00	-	-	-	-	รอราคากลางจากโยธาจังหวัด คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ในเดือน ก.พ. 2569	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน ก.พ. 2569
4	งบปี 69	ชัยภูมิ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	29,087,000.00	-	-	-	-	ประชุม ศคก.กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนอให้ขอ ประกาศฯ ในวันที่ 23 ม.ค. 2569	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
5	งบปี 69	ชุมพร	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	10,302,500.00	-	-	-	-	ยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1 ยื่นเสนอราคาเดี่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อประกาศครั้งที่ 2	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
6	งบปี 69	เชียงใหม่	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	29,087,000.00	-	-	-	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและแบบบูรณาการ	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
7	งบปี 69	เชียงใหม่	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภออมทอง อำเภออมทอง จังหวัดเชียงใหม่	38,248,000.00	-	-	-	-	ปรับปรุงแบบรายการ และราคากลาง (เสร็จประมาณ 85%) (เดือน ม.ค. 68 เสนออนุมัติ ผจก.)	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
8	งบปี 69	ตาก	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดตาก	29,087,000.00	-	-	-	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (โยธาจังหวัด)	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
9	งบปี 69	นครนายก	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดนครนายก	9,161,000.00	-	-	-	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและแบบบูรณาการ	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
10	งบปี 69	นครปฐม	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	29,087,000.00	-	-	-	-	ประกาศร่างฯ	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน ก.พ. 2569
	งบปี 69	นครปฐม	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	29,087,000.00	-	-	-	-	ประกาศร่างฯ	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน ก.พ. 2570
	งบปี 69	นครปฐม	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	29,087,000.00	-	-	-	-	เสนอความเห็นชอบภายใน 23 ม.ค. 69	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน มี.ค. 2569
	งบปี 69	นครปฐม	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	29,087,000.00	-	-	-	-	อยู่ระหว่างปรับปรุงรายการจากโยธาจังหวัด (แล้วเสร็จเดือน ก.พ. 69)	คาดการณ์ก่อนนี้ผู้กักกัน เดือน เม.ย. 2569

ลำดับ	งบประมาณปี	จังหวัด	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน และกรมบัญชีกลาง
11	งบปี 69	นครราชสีมา	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสา รักษาตำบลจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	48,550,500.00	-	-			ส่งคืน (เนื่องจากเป็นที่สาธารณประโยชน์ สน.อช. แจ้งว่าจังหวัดยังไม่มีความพร้อมที่จะมาปรับปรุง ร.อ.ค.บ. แจ้งให้ขอข้อเท็จจริง	คาดการณ์ก่อนผูกพัน และกรมบัญชีกลาง
	งบปี 69	นครราชสีมา	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	9,161,000.00					อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
	งบปี 69	นครราชสีมา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองยาง ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	29,087,000.00					ลงนามในสัญญา 21 มี.ค. 69 (งวดงาน 10 งวด) สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ. 70	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
12	งบปี 69	นนทบุรี	ค่าก่อสร้างศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี (ผูกพัน ปี 66-70)	27,506,000.00	16,070,009.37	11,435,990.63	1 พ.ค. 69		เบิกจ่ายแล้ว 11 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 งวดงาน (เร็วกว่าแผนฯ)	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
13	งบปี 69	นราธิวาส	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอศรีสาคร ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	38,248,000.00					ลงนามในสัญญาแล้ว (25 ธ.ค. 68) อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 1 ปรับปรุงนั่งร้านและตอกเสาเข็ม	
	งบปี 69	นราธิวาส	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	9,161,000.00					อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปราชการ โยธาจังหวัดแก้ไข 22 รายการ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน เม.ย. 2569
14	งบปี 69	บุรีรัมย์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอพลับพลาย ตำบลและตา อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์	29,087,000.00					อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
15	งบปี 69	ประจวบคีรีขันธ์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	29,087,000.00					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
16	งบปี 69	ปราจีนบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	9,161,000.00					ยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 2 มีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดี่ยวและคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ประกาศครั้งที่ 3 เสนอราคา 29 มี.ค. 69 หากไม่มา จะใช้วิธีคัดเลือกต่อไป	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน ก.พ. 2569
17	งบปี 69	พิจิตร	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	29,087,000.00					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - โยธาจังหวัด (ปลาย มี.ค. 69)	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
18	งบปี 69	ราชบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	38,248,000.00					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โยธาจังหวัด	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
	งบปี 69	ราชบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	9,161,000.00					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โยธาจังหวัด / ได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินแล้ว	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
19	งบปี 69	ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ	29,087,000.00					ประกาศผู้ชนะฯ 20 มี.ค. 69 รออุทธรณ์ครบ 30 มี.ค. 69	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน ก.พ. 2569
	งบปี 69	ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	29,087,000.00					ตก.ทบทวนราคากลาง และจะประกาศร่างฯ 25 มี.ค. 69	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
20	งบปี 69	สตูล	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	18,322,000.00						
	งบปี 69	สตูล	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	9,161,000.00					อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปราชการ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
21	งบปี 69	สระบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	9,161,000.00					ได้รับแจ้งสรุปรายการให้ขอประชุมมีขนาดเล็กลงตามขนาดพื้นที่	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569

ลำดับ	งบประมาณปี	จังหวัด	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน และการเบิกจ่าย
22	งบปี 69	สุโขทัย	คำก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	18,322,000.00	-	-			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/แบบรูปราชการ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
23	งบปี 69	สุโขทัย	คำก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	9,161,000.00	-	-			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/แบบรูปราชการ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน พ.ค. 2569
24	งบปี 69	หนองคาย	คำก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอนันทบุรี จังหวัดหนองคาย	9,161,000.00	-	-			ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รอขอทราบ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน ก.พ. 2569
	งบปี 69	อำนาจเจริญ	คำก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเสนางคณิม ตำบลเสนางคณิม อำเภอเสนางคณิม จังหวัดอำนาจเจริญ	29,087,000.00	-	-			อยู่ระหว่างทำร่างประกาศ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
25	งบปี 69	อุดรธานี	คำก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี	58,174,000.00	-	-			แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา 23 มี.ค. 69 กำหนด 14 งวดงาน 420 วัน สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 70	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
	งบปี 69	อุดรธานี	คำก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลทุ่งขี้ อำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี	29,087,000.00	-	-			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและแบบรูปราชการ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน มี.ค. 2569
26	งบปี 69	อุตรดิตถ์	คำก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองใน ตำบลเมืองใน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุตรดิตถ์	29,087,000.00	-	-			พิจารณาผล 20 มี.ค. 69 ประกาศผู้ชนะ 27 มี.ค. 69 รอขอทราบ	คาดการณ์ก่อนผูกพัน เดือน ก.พ. 2569



